

Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza

D.U.V.R.I art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO SITUATO NEI COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE

PREMESSA

Il presente "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali" (di seguito denominato DUVRI), indica le misure adottate per eliminare e, laddove non è possibile, governare i rischi per la sicurezza e la salute delle persone, generati dalle interferenze tra l'attività della Committente che si svolgono sulle aree pubbliche appartenenti al demanio e patrimonio dei Comuni di Casier, Preganziol e Roncade e quella del Fornitore, ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008.

L'obiettivo del DUVRI è quello di valutare tutti i rischi di interferenza che derivano dallo svolgimento delle attività all'interno di un contesto in disponibilità giuridica della Committente.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, sempre che questi rischi non abbiano un impatto interferenziale con altri soggetti presenti negli ambienti oggetto della prestazione.

Le aree ove si svolgerà il servizio sono aperte all'uso pubblico in maniera permanente.

VALIDITA' E REVISIONE DEL DUVRI

Il documento va compilato in tutte le sue parti e potrà essere modificato o integrato in seguito a sopralluogo congiunto, a cambiamenti di attività od organizzativi, a proposte da parte delle imprese esecutrici che possano avere influenza sui rischi per la salute e la sicurezza del personale dovuti ad aspetti interferenziali.

Il presente DUVRI costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di appalto/affidamento ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso. La revisione, dopo le necessarie attività di cooperazione e coordinamento, sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

ANAGRAFICA DEL CONTRATTO

Data di emissione del presente documento

Febbraio 2017

Oggetto dell'appalto

Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico

Inizio previsto dei lavori	data (presunta) di inizio lavori	data (presunta) di fine lavori
<input type="checkbox"/> prestazione singola		
<input checked="" type="checkbox"/> prestazione continuativa	01/07/2017	31/12/2021
<input type="checkbox"/> prestazione a intervalli irregolari		

Riferimenti

COMMITTENTE:	
CONTARINA Spa	REFERENTE PER IL SERVIZIO: Dott. Michele Sales Presso ufficio servizio gestione verde pubblico e disinfestazioni – tel. 0422 916694
IMPRESA:	
	REFERENTE PER IL SERVIZIO: _____
	Presso ufficio _____ – tel. _____

Responsabilità

- Al referente della committente sono delegate le funzioni di supervisione e controllo di quanto stabilito nel presente documento e negli incontri/riunioni di cooperazione e coordinamento in materia di Salute e Sicurezza e Ambiente.
- Il Referente dell'Appaltatore ha le funzioni normalmente in carico ad un preposto, tra cui le seguenti:
 - vigilare sulla rigorosa costante attuazione delle disposizioni impartite dal committente;
 - vigilare sul corretto rispetto della normativa in materia di Salute e Sicurezza;
 - informare il personale in merito a quanto stabilito nel presente documento e negli incontri/riunioni di cooperazione e coordinamento in materia di Salute e Sicurezza e Ambiente.

DESCRIZIONE DEI LAVORI OGGETTO DEL CONTRATTO

Gli interventi complessivi di manutenzione del verde pubblico si distinguono in:

1) manutenzione dei prati, ed in particolare:

- sfalcio delle aree verdi oggetto del contratto con taglio vegetazione erbacea secondo le modalità e periodicità prescritte;

2) manutenzione delle siepi e degli arbusti, ed in particolare:

- potatura di contenimento, con raccolta e conferimento del materiale di risulta a impianto autorizzato, secondo le modalità e periodicità prescritte;

3) manutenzione delle alberature, ed in particolare:

- spollonatura e sfalcio delle formelle;

4) manutenzione delle aiuole piantumate con arbusti, ed in particolare:

- scerbatura e potatura di contenimento degli arbusti, con raccolta e conferimento del materiale di risulta a impianto autorizzato, secondo le modalità e periodicità prescritte;

5) sfalcio delle banchine e sponde stradali, ed in particolare:

- allestimento cantiere stradale con posizionamento segnaletica e delimitazione cantiere bordo strada;
- decespugliamento attorno ad ostacoli presenti nell'area di intervento;
- sfalcio vegetazione erbacea con attrezzature e macchine da lavoro;

GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA

L'appaltatore dovrà essere autonomo per quanto riguarda la designazione degli **addetti al primo soccorso** formati secondo quanto previsto dal DM 388/2003 e garantire la costante presenza di almeno un operatore formato con la qualifica di addetto al primo soccorso durante l'esecuzione dei lavori.

☐ **NO** ☒ **S I** (Produrre attestato di formazione specifica)

L'appaltatore dovrà essere autonomo per quanto riguarda la designazione degli **addetti per la gestione delle emergenze antincendio** e garantire la costante presenza di almeno un operatore formato con la qualifica di addetto antincendio.

☐ **NO** ☒ **S I** (Produrre attestato di formazione specifica)

L'appaltatore dovrà essere autonomo per quanto riguarda la dotazione della **cassetta di primo soccorso sanitario**.

☐ **NO** ☒ **S I**

L'appaltatore dovrà essere autonomo per quanto riguarda la dotazione degli **apprestamenti antincendio**.

☐ **NO** ☒ **S I**

L'appaltatore dovrà garantire che tutti i suoi lavoratori espongano **tessera di riconoscimento** riportante: fotografia, generalità del lavoratore e nominativo impresa di appartenenza

☐ **NO** ☒ **S I**

La gestione delle emergenze presso le aree oggetto dell'appalto/affidamento sono in carico a:

☐ **COMMITTENTE**

☒ **APPALTATORE**

INFORMAZIONI DEL COMMITTENTE FINALIZZATE ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

NUMERI DI INTERESSE

Soccorso sanitario tel. 118

Vigili del Fuoco di Treviso tel. 115

Carabinieri di Treviso tel. 112

Polizia di stato (pronto intervento) di Treviso tel. 113

CARTELLONISTICA E SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di sicurezza deve risultare conforme al **D.Lgs. 81/08** ed essere utilizzata allo scopo di:

- avvertire di un rischio o di un pericolo, derivanti ad es. dall'esecuzione di attività pericolose o dall'uso di macchinari pericolosi o, ancora, dalla loro vicinanza,
- vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo,
- prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza (es. uso dei DPI),
- fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio,
- fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

La segnaletica di sicurezza, in caso di lavori in presenza di traffico veicolare, deve risultare conforme al **D. Lgs. n. 285 del 30/4/92 e s.m.i.** "Nuovo codice della strada", al **D.P.R. n. 495 del 16/12/92** "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", al **DM 10/7/2002** "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" e al **D.I.M. del 04/03/2013** "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare".

ALTRE RICHIESTE, NOTE E/O OSSERVAZIONI

MACCHINARI ED ATTREZZATURE PRESENTI NELLE AREE DI LAVORO

Nello svolgimento dell'incarico in oggetto, l'Appaltatore si impegna ad utilizzare attrezzature, mezzi e locali con la massima cura e perizia, al fine di evitare danni e di preservarne l'integrità, il decoro e la funzionalità."

CONCESSIONE IN USO DI MACCHINE, ATTREZZATURE, APPARECCHI E UTENSILI

☒ non è prevista concessione in uso di alcuna macchina, attrezzatura, apparecchio o utensile da parte della **COMMITTENTE** alla ditta esecutrice o lavoratore autonomo.

☐ può essere prevista concessione in uso di macchina, attrezzatura, apparecchio o utensile da parte della **COMMITTENTE** alla ditta esecutrice o lavoratore autonomo, in questo caso:

- effettuare la richiesta di concessione mediante apposito modulo;
- ricevere concessione scritta mediante modulo stesso;
- concordare con il referente della **COMMITTENTE** le modalità di consegna di quanto concesso e controfirmare documento.

Impiegare solo personale abilitato alla conduzione di macchina e attrezzature.

PRESIDI IGIENICO SANITARI

Non sono previsti interventi a carico della COMMITTENTE

Sezione I

INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELLE AREE PUBBLICHE APPARTENENTIAL DEMANIO E PATRIMONIO DEI COMUNI DI CASIER, PREGANZIOL E RONCADE

In via preliminare possono essere ipotizzati i seguenti rischi:

RISCHI POTENZIALMENTE PRESENTI	DESCRIZIONE DELLE CIRCOSTANZE
Rischi legati alla caduta in piano (scivolamento, inciampo, etc..) o verso il basso	<u>Circostanze di rischio:</u> Interventi di sfalcio erba, taglio vegetazione su sponde, versanti con forte pendenza, in prossimità di aperture sul vuoto non protette. Possibile presenza di residui oleosi e/o di materiale vario e presenza di ghiaccio, neve e/o qualsivoglia agente atmosferico che riduca la stabilità della superficie di transito.

RISCHI POTENZIALMENTE PRESENTI	DESCRIZIONE DELLE CIRCOSTANZE
Investimento per presenza di traffico urbano ed extraurbano	<u>Circostanze di rischio:</u> Interventi di manutenzione in parchi, giardini pubblici e scolastici, lungo le strade pubbliche con presenza di utenza (traffico veicolare) e persone terze.
Annegamento	<u>Circostanze di rischio:</u> Possibile presenza di luoghi di lavoro con presenza di acqua (canali, fossati, corsi d'acqua). Lavori effettuati in prossimità di sponde o rive di corsi d'acqua, canali e fossati.
Interferenza con attività svolte in aree cantierizzate	<u>Circostanze di rischio:</u> Interventi di manutenzione con presenza di cantiere attivo da parte di ditte terze, che determina possibili rischi d'interferenza tra le attività. In questo caso necessita nominare il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redigere il Piano di Sicurezza e coordinamento, far visionare al coordinatore della sicurezza il POS e provvedere a presentare la prescritta notifica preliminare.
Elettrocuzione	<u>Circostanze di rischio:</u> Interventi di manutenzione in luoghi di lavoro con rischio di intercettazione di linee elettriche aeree in tensione presenti nel contesto ambientale
Taglio	<u>Circostanze di rischio:</u> Interventi di manutenzione in luoghi di lavoro con rischio di taglio per contatto con materiale acuminato o tagliente, quali rifiuti abbandonati o elementi preesistenti
Inalazione gas, vapori nocivi	<u>Circostanze di rischio:</u> Interventi di manutenzione in presenza di traffico intenso gli addetti possono essere esposti all'inalazione di composti del carbonio, ossidi di azoto e zolfo e altri inquinanti derivanti dalla combustione
Polveri	<u>Circostanze di rischio:</u> Interventi di manutenzione con rischio fisico delle polveri, prodotte da lavorazioni limitrofe alle proprie.
Esposizione a microclima sfavorevole	<u>Circostanze di rischio:</u> Interventi di manutenzione all'aperto in cui si è esposti a rischi di carattere microclimatico (alte temperature e umidità)
Rischio biologico	<u>Circostanze di rischio:</u> Interventi di pulizia delle aree di lavoro con possibile contatto con siringhe o altri materiali infetti. Interventi di manutenzione all'aperto in cui si è esposti a punture di insetti e/o zecche, morsi di vipere, di cani randagi, roditori o piccoli animali.

Sezione 2

INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI GENERATI DALLE ATTIVITA' DELL'APPALTATORE

POTENZIALI RISCHI INTRODOTTI DALL'APPALTATORE

DESCRIZIONE DELLE CIRCOSTANZE

Caduta persone e/o materiali per lavori in quota.
Caduta di oggetti dall'alto.

Circostanze di rischio:

Interventi in quota di potature/abbattimenti alberature con rischio di investimento e/o schiacciamento dovuto alla caduta di oggetti dall'alto (attrezzature, ramaglie, parti di alberature, etc..).

Ribaltamento automezzi

Circostanze di rischio:

Interventi di manutenzione in luoghi di lavoro con elevate inclinazioni e/o sconnessi. Utilizzo automezzi in luoghi sconnessi e in pendenza.

Urti, impatti, compressioni.

Circostanze di rischio:

Interventi di manutenzione in luoghi di lavoro con presenza di automezzi in sosta o altri ostacoli che ingombrano zone di lavoro particolarmente ristrette da manutentare.

Contatti per presenza di mezzi mobili e/o altri ostacoli nei luoghi di lavoro.

Incendio

Circostanze di rischio:

Presenza nei luoghi di lavoro di materiali infiammabili (benzine, miscele, etc...)

Inalazione gas, vapori nocivi

Circostanze di rischio:

Interventi di manutenzione per lavori con utilizzo di macchine a combustione. Gli addetti possono essere esposti all'inalazione di composti del carbonio, ossidi di azoto e zolfo e altri inquinanti derivanti dalla combustione

Chimico

Circostanze di rischio:

Presenza di prodotti antiparassitari, diserbanti o altri prodotti chimici potenzialmente nocivi

Rumore (in presenza di mezzi, attrezzature, traffico stradale, altri cantieri)

Circostanze di rischio:

Interventi di manutenzione in luoghi di lavoro con presenza di rumore legato al contesto ambientale (per traffico stradale o altre lavorazioni rumorose limitrofe) Il rumore può essere altresì prodotto dall'utilizzo di macchine o utensili rumorosi dell'impresa esecutrice

Polveri

Circostanze di rischio:

Interventi di manutenzione con rischio fisico delle polveri, prodotte dalle stesse lavorazioni dell'impresa esecutrice.

Rischio di danno in seguito a presenza di personale non correttamente informato, formato ed addestrato

Circostanze di rischio:

In caso di personale non correttamente informato, formato o addestrato possono presentarsi rischi di danno di vario tipo, proprio per la scarsa competenza professionale richiesta

Rischio di danno per possibilità di indirizzare sassi e/o oggetti vari con decespugliatore verso i passanti e/o automobilisti

Circostanze di rischio:

In caso di personale non correttamente informato, formato o addestrato possono presentarsi rischi di danno di vario tipo, con rischio fisico di innalzare sassi e/o materiali verso passanti e/o autoveicoli, prodotti da alcune lavorazioni in particolare con l'utilizzo del decespugliatore o macchine rasaerba.

Sezione 3

VALUTAZIONE DEI RISCHI DOVUTI AD EVENTUALI INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

FATTORI DI RISCHIO	INFORMAZIONI E MISURE DI SICUREZZA CONCORDATE	COMMITTENTE	APPALTATORE
Rischi legati alla caduta in piano (scivolamento, inciampo, etc..) o verso il basso	Gli operatori dovranno indossare i D.P.I. previsti dalla normativa vigente e dalle procedure operative e di sicurezza adottate a seguito della valutazione dei rischi lavorativi dell'impresa esecutrice.		X
	Le aree di lavoro devono essere mantenute in ordine rimuovendo potenziali ostacoli alla circolazione a piedi dei lavoratori.		X
Investimento per presenza di traffico urbano ed extraurbano	<p>Gli interventi sulle strade urbane ed extraurbane dovranno essere eseguiti nel rispetto del codice della strada, del regolamento di esecuzione e attuazione, del DM 10/7/2002 e del D.I.M. del 04/03/2013.</p> <p>La squadra di manutenzione prima dell'inizio dei lavori deve delimitare l'area d'intervento e porre la segnaletica prevista dalla normativa vigente.</p> <p>a) Gli operatori dovranno procedere con i mezzi a passo d'uomo ed evitare comportamenti pericolosi alla guida</p> <p>b) Gli operatori dovranno tenersi ad adeguata distanza dal mezzo meccanico in movimento e comunque porre particolare attenzione durante il passaggio dei veicoli in genere.</p> <p>c) È fatto divieto agli operatori di parcheggiare i mezzi ad ostruzione di uscite di emergenza, vie di fuga, percorsi esterni, ecc.</p> <p>Gli operatori dovranno indossare i D.P.I. previsti dalla normativa vigente e dalle procedure operative e di sicurezza adottate a seguito della valutazione dei rischi lavorativi dell'impresa esecutrice.</p> <p>Gli addetti alle lavorazioni in presenza di traffico veicolare devono essere in possesso di idonea attestazione a seguito di adeguata formazione.</p>		X
Annegamento	<p>Nei luoghi di lavoro con presenza d'acqua gli interventi devono essere eseguiti da personale specializzato che segue le procedure operative e di sicurezza adottate a seguito della valutazione dei rischi lavorativi dell'impresa esecutrice.</p> <p>Gli operatori dovranno indossare i D.P.I. previsti dalla normativa vigente e dalle procedure operative e di sicurezza adottate a seguito della valutazione dei rischi lavorativi dell'impresa esecutrice.</p>		X

Interferenza con attività svolte in aree cantierizzate	<p>Nelle lavorazioni da effettuarsi all'interno di aree con cantiere attivo è necessario adottare le seguenti misure preventive e organizzative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nominare il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, • redigere il Piano di Sicurezza e coordinamento, • far visionare al coordinatore della sicurezza il POS • provvedere a presentare la prescritta notifica preliminare. 	X	X
Elettrocuzione	I lavori in prossimità delle linee elettriche aeree in tensione non protette vanno eseguiti sempre garantito un franco di sicurezza proporzionato alla tensione che circola nella linea, come stabilito dalla tabella I dell'allegato IX del D.Lgs. 81/80 e s.m.i. (7 m. per 220 e 380 kv).		X
	<p>In caso di impossibilità a rispettare il franco di sicurezza, prima di eseguire qualsiasi lavorazione in prossimità della linea attiva, è necessario adottare le seguenti misure preventive o protettive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fare richiesta scritta, all'Ente gestore della linea, di interruzione dell'erogazione della corrente; - ricevere risposta scritta di interruzione della corrente per il periodo temporale richiesto; - dare immediata comunicazione all'ente gestore della linea dell'avvenuta ultimazione lavori. 	X	X
Taglio e decespugliazione	Gli operatori dovranno indossare i D.P.I. previsti dalla normativa vigente e dalle procedure operative e di sicurezza adottate a seguito della valutazione dei rischi lavorativi dell'impresa esecutrice. Assicurare adeguata formazione del personale sull'utilizzo delle motoseghe e dei decespugliatori e delle azioni da intraprendere per lavorare in sicurezza per se e per gli altri.		X
Inalazione gas, vapori nocivi	Gli addetti dovranno indossare, nei casi di esposizione prolungata, i D.P.I. previsti dalla normativa vigente e dalle procedure operative e di sicurezza adottate a seguito della valutazione dei rischi lavorativi.		X
Polveri	<p>Gli addetti dovranno indossare, nei casi di esposizione prolungata, i D.P.I. previsti dalla normativa vigente e dalle procedure operative e di sicurezza adottate a seguito della valutazione dei rischi lavorativi.</p> <p>Bisogna comunque avere cura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di tenere chiusi i finestrini nell'uso di macchine dotate di cabina; - di non operare controvento. 		X
Esposizione a microclima sfavorevole	<p>Le imprese esecutrici dovranno adottare una buona organizzazione del lavoro per ridurre le esposizioni.</p> <p>Gli addetti dovranno indossare indumenti idonei alla stagione e D.P.I. previsti dalla normativa vigente e dalle procedure operative e di sicurezza adottate a seguito della valutazione dei rischi lavorativi.</p>		X

Rischio biologico	<p>Le imprese esecutrici dovranno adottare una buona organizzazione del lavoro per ridurre le esposizioni, la raccolta dei materiali di rifiuti a terra deve essere eseguita con mezzi meccanici strumenti manuali di lavoro, evitando il contatto con le mani (anche se si indossano guanti);</p> <p>Le imprese esecutrici dovranno segnalare ai propri operai la presenza dei rischi biologici nelle proprie lavorazioni e istruirli sulle misure preventive e protettive da adottare in base al singolo rischio.</p> <p>Va altresì verificata l'idoneità sanitaria del personale alla specifica mansione; in caso di soggetti con particolare allergie a punture di insetti o simili, vanno prese le precauzioni consigliate dal medico competente.</p> <p>Per morsi di cani, piccoli roditori e, in particolare per morsi di vipera recarsi immediatamente presso il presidio sanitario di primo soccorso.</p> <p>Gli operatori dovranno indossare i D.P.I. previsti dalla normativa vigente e dalle procedure operative e di sicurezza adottate a seguito della valutazione dei rischi lavorativi.</p>		X
Caduta persone e/o materiali per lavori in quota. Caduta di oggetti dall'alto.	<p>La squadra di manutenzione prima dell'inizio dei lavori deve delimitare l'area d'intervento e porre la segnaletica prevista dalla normativa vigente.</p> <p>Gli interventi devono essere eseguiti da personale specializzato che segue le procedure operative e di sicurezza adottate a seguito della valutazione dei rischi lavorativi. In ogni caso devono essere utilizzate macchine e attrezzature per lavorazioni in quota omologate, revisionate, secondo le indicazioni del libretto d'uso e di manutenzione.</p> <p>Gli operatori dovranno indossare i D.P.I. previsti dalla normativa vigente e dalle procedure operative e di sicurezza adottate a seguito della valutazione dei rischi lavorativi.</p> <p>Gli operatori dovranno porre particolare attenzione durante il calo a terra dei rami e materiale vegetale rimosso e dovrà essere sistemato sempre in aree delimitate che non prevedevano la presenza di persone terze a terra.</p> <p>Gli addetti all'utilizzo di attrezzature per lavori in quota devono essere in possesso di idonea attestazione a seguito di adeguata formazione.</p>		X
Ribaltamento automezzi	<p>Le imprese esecutrici dovranno utilizzare le loro attrezzature solo su pendii con inclinazione massima come da istruzioni d'uso.</p> <p>In ogni caso vanno adottate le necessarie misure di sicurezza, usando macchine e attrezzature provviste di sistema antiribaltamento, seguendo scrupolosamente le indicazioni del libretto d'uso e adottando comunque comportamenti di estrema cautela e attenzione ai rischi di lavoro.</p>		X
Urti, impatti, compressioni	<p>Adozione di un'organizzazione del lavoro che garantisca un adeguato livello di ordine (corretta sistemazione dei materiali) all'interno delle aree di lavoro, una puntuale attività di pulizia (eliminare per quanto possibile spargimenti di liquidi oleosi nelle aree di transito, sgomberare le aree di passaggio da neve, ghiaccio) ed infine la segnalazione, se necessario, tramite nastri o cartelli ben evidenti della presenza di ostacoli anche temporanei non previsti.</p>		X
Incendio	<p>All'interno di ogni squadra di lavoro dovrà inoltre essere sempre presente un operatore debitamente informato, formato e addestrato alla prevenzione incendi.</p> <p>Tenere disponibile estintore mantenuto in prossimità di lavorazioni a rischio innesco incendio.</p> <p>In caso di propagazione di incendio sarà l'operatore addestrato a richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco.</p>		X

Chimico	<p>Gli addetti dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni riportate nel DVR aziendale, nonché quelle specificatamente indicate nelle schede di sicurezza del prodotto, da conservare sul luogo di lavoro.</p> <p>Gli addetti dovranno indossare, nei casi di esposizione prolungata, i D.P.I. previsti dalla normativa vigente e dalle procedure operative e di sicurezza adottate a seguito della valutazione dei rischi lavorativi</p> <p>Gli addetti all'uso di sostanze diserbanti e/o antiparassitarie devono essere in possesso di idonea attestazione a seguito di adeguata formazione.</p>		X
Rumore (in presenza di mezzi, attrezzature, traffico stradale, altri cantieri)	<p>Si rimanda alle specifiche valutazioni aziendali effettuate per il rumore.</p> <p>In ogni caso i lavoratori dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere informati e formati degli esiti di tali valutazioni; - essere sottoposti, quando necessario, alle visite mediche; - utilizzare gli otoprotettori specifici alla lavorazione; 		X
Rischio di danno in seguito a presenza di personale non correttamente informato, formato ed addestrato	<p>Le imprese esecutrici dovranno garantire la presenza, in ogni attività lavorativa, di un numero sufficiente di lavoratori con conoscenze e competenze tali da garantire che il lavoro sia eseguito conformemente alle misure di prevenzione e protezione indicate e alle istruzioni di lavoro fornite;</p>		X
Rischio di danno in seguito all'indirizzare di sassi e/o oggetti vari con decespugliatore verso i passanti e/o automobilisti	<p>Le imprese esecutrici dovranno garantire l'utilizzo di appositi "teli di protezione" nell'utilizzo del decespugliatore in tutte le aree soggette al passaggio di persone e mezzi al fine di garantire che il lavoro sia eseguito conformemente alle misure di prevenzione e protezione indicate e alle istruzioni di lavoro fornite</p>		X

COORDINAMENTO DEI LAVORI E DELLA SICUREZZA

L'Appaltatore è responsabile dell'organizzazione del proprio personale, della conduzione delle attività ed in generale dell'esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento. E' tenuto a nominare un referente dei lavori ed a comunicarne il nominativo

Il Committente supervisiona che le specifiche tecniche previste per l'affidamento siano rispettate e promuove il coordinamento e la cooperazione tramite il proprio referente che unitamente al referente dei lavori dell'Appaltatore gestirà i rapporti e le comunicazioni tra imprese.

Informazione e coordinamento saranno ripetute nel corso dei lavori ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

L'Appaltatore è responsabile di estendere le informazioni sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione a tutto il personale impiegato per le attività.

In caso di gravi situazioni di emergenza, Appaltatore e Committente si tengono reciprocamente e tempestivamente informati sugli eventi.

COSTI DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI INTERFERENZIALI (Art. 26 comma 5 D.Lgs. 81/2008)

Lotto 1 - Manutenzione ordinaria del verde pubblico nel Comune di Casier

DESCRIZIONE	COSTO ANNUO
Misure preventive o protettive e DPI per lavorazioni e/o spostamenti interferenti (non sono compresi i DPI specifici dell'attività dell'appaltatore così come riportati nel DVR dell'impresa esecutrice)	€ 0,00
Mezzi e servizi di protezione collettiva – segnaletica di sicurezza per cantieri mobili (compresi eventuali movieri)	€ 600,18
Procedure previste in DUVRI per specifici motivi di sicurezza	€ 0,00
Oneri dovuti ad interventi di sicurezza per sfasamento spaziale o temporale di lavorazioni interferenti	€ 0,00
Misure di coordinamento generale (sopralluoghi, riunioni, etc...)	€ 259,50
Totale (Iva esclusa)	€ 859,68

Lotto 2 - Manutenzione ordinaria del verde pubblico nel Comune di Preganziol

DESCRIZIONE	COSTO ANNUO
Misure preventive o protettive e DPI per lavorazioni e/o spostamenti interferenti (non sono compresi i DPI specifici dell'attività dell'appaltatore così come riportati nel DVR dell'impresa esecutrice)	€ 0,00
Mezzi e servizi di protezione collettiva – segnaletica di sicurezza per cantieri mobili (compresi eventuali movieri)	€ 1.883,97
Procedure previste in DUVRI per specifici motivi di sicurezza	€ 0,00
Oneri dovuti ad interventi di sicurezza per sfasamento spaziale o temporale di lavorazioni interferenti	€ 0,00
Misure di coordinamento generale (sopralluoghi, riunioni, etc...)	€ 259,50
Totale (Iva esclusa)	€ 2.143,47

Lotto 3 - Manutenzione ordinaria del verde pubblico nel Comune di Roncade

DESCRIZIONE	COSTO ANNUO
Misure preventive o protettive e DPI per lavorazioni e/o spostamenti interferenti (non sono compresi i DPI specifici dell'attività dell'appaltatore così come riportati nel DVR dell'impresa esecutrice)	€ 0,00
Mezzi e servizi di protezione collettiva – segnaletica di sicurezza per cantieri mobili (compresi eventuali movieri)	€ 224,64
Procedure previste in DUVRI per specifici motivi di sicurezza	€ 0,00
Oneri dovuti ad interventi di sicurezza per sfasamento spaziale o temporale di lavorazioni interferenti	€ 0,00
Misure di coordinamento generale (sopralluoghi, riunioni, etc...)	€ 177,50
Totale (Iva esclusa)	€ 402,14

Resta inteso che il referente dei lavori dell'Appaltatore dovrà rivolgersi al referente del Committente ogni qualvolta ritenga necessario verificare l'esistenza di eventuali nuove situazioni di potenziale rischio da interferenza collegabili con l'attività da svolgere.

DATI IDENTIFICATIVI DEL COMMITTENTE CONTARINA SPA

Referente appaltatore	Dott. Michele Sales
Medico Competente	Dr. Di Noto Carmelo
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Contarina (RSPP)	Ivano Panighel

DATI IDENTIFICATIVI DELL'APPALTATORE

Referente appaltatore	_____
Medico Competente	_____
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Appaltatore (RSPP)	_____

Si richiede:

- ☒ Dichiarazione di idoneità professionale dell'Appaltatore
- ☒ Piano di Emergenza dell'Appaltatore
- ☒ Nominativo del referente principale dell'Appaltatore
- ☒ Estratto del DVR dell'Appaltatore relativamente ai lavori oggetto del presente DUVRI

CONTARINA SPA
Referente Committente
Michele Sales

.....

Referente Appaltatore

.....